



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



BDI Desonerado

Referência: Dezembro/2022

Rua Vigário Corrêa, nº 1345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BANHEIROS FEMININO, MASCULINO E PCD DO SEHAC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Prazo da Obra em meses: 4,00
		%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		2.746,87	0,00	0,00	0,00	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		5.049,48	0,00	0,00	0,00	
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		170,09	0,00	0,00	0,00	
4,0	TRANSPORTES	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	0,77%
		30,00%	70,00%	90,00%	100,00%	
		327,98	437,31	218,65	109,33	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,88%
		40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		2.195,69	1.097,84	1.097,84	1.097,84	
11,0	ESTRUTURA	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	2,49%
		20,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
		704,57	2.113,71	704,57	0,00	
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	2,42%
		0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	2.740,78	685,19	0,00	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	29,55%
		0,00%	50,00%	90,00%	100,00%	
		0,00	20.901,04	16.720,83	4.180,21	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		0,00	0,00	3.598,86	3.598,86	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	30,18%
		0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	17.079,58	25.619,38	0,00	
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,47%
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	671,23	0,00	
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	6,53%
		0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	
		0,00	0,00	5.543,71	3.695,80	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	5,27%
		0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	
		0,00	0,00	1.491,01	5.964,04	
21,0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,30%
		0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	
		0,00	0,00	85,75	343,01	
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		8,55%	33,87%	43,08%	14,50%	92,60%
		8,55%	42,42%	85,50%	100,00%	
		11.194,68	44.370,26	56.437,02	18.989,09	
24,0	ADMINISTRAÇÃO	8,55%	33,87%	43,08%	14,50%	7,40%
		8,55%	42,42%	85,50%	100,00%	
		894,62	3.545,82	4.510,13	1.517,50	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		12.089,29	47.916,08	60.947,15	20.506,59	R\$ 141.459,12
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		8,55%	33,87%	43,08%	14,50%	100,00%