



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



BDI Desonerado

Rua Vigário Corrêa, nº 1345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

Referência: Dezembro/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE
PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Prazo da Obra em meses: 6,00
		%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	% cada item / total
								TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,02%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		53.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		28.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	11,33%
		30,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		36.273,50	36.273,50	24.182,33	24.182,33	0,00	0,00	
4,0	TRANSPORTES	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,91%
		0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	1.932,89	1.932,89	1.932,89	1.932,89	1.932,89	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1,88%
		0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	4.014,05	4.014,05	4.014,05	4.014,05	4.014,05	
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	6.843,80	0,00	0,00	0,00	
8,0	BASES E PAVIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	1,94%
		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	10.368,62	10.368,62	0,00	
11,0	ESTRUTURA	0,00%	0,00%	25,00%	45,00%	30,00%	0,00%	5,87%
		0,00%	0,00%	25,00%	70,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	15.668,53	28.203,35	18.802,23	0,00	
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	1,83%
		0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	1.957,65	13.703,52	3.915,29	0,00	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	20,49%
		0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%	
		0,00	0,00	65.584,35	65.584,35	65.584,35	21.861,45	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	12,74%
		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	54.377,36	54.377,36	27.188,68	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	30,00%	10,00%	10,82%
		0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	90,00%	100,00%	
		0,00	0,00	11.541,31	57.706,55	34.623,93	11.541,31	
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1,92%
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	20.457,02	0,00	0,00	
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	6,22%
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	13.275,48	39.826,43	13.275,48	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	9,47%
		0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	40.418,06	20.209,03	20.209,03	20.209,03	
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		11,86%	4,22%	17,20%	31,38%	25,35%	9,99%	93,80%
		11,86%	16,08%	33,28%	64,66%	90,01%	100,00%	
		118.704,57	42.220,44	172.142,96	314.014,53	253.654,17	100.022,88	
24,0	ADMINISTRAÇÃO	11,86%	4,22%	17,20%	31,38%	25,35%	9,99%	6,20%
		11,86%	16,08%	33,28%	64,66%	90,01%	100,00%	
		7.842,73	2.789,47	11.373,36	20.746,71	16.758,75	6.608,44	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		126.547,30	45.009,91	183.516,32	334.761,24	270.412,91	106.631,32	R\$ 1.066.879,00
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		11,86%	4,22%	17,20%	31,38%	25,35%	9,99%	100,00%