



**SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO**  
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



R. Vigário Corrêa, nº 1.345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

BDI Desonerado  
Referência: Maio/2023

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO**  
**REVITALIZAÇÃO DAS ENFERMIARIAS E SEUS ACESSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Prazo da Obra em meses: 8,00 % cada item / total TOTAL R\$
		%	%	%	%	%	%	%	%	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,01%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		63.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$63.358,26
4,0	TRANSPORTES	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	0,31%
		10,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		651,93	651,93	977,89	977,89	977,89	977,89	651,93	651,93	R\$6.519,28
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3,01%
		10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	
		6.320,95	6.320,95	12.641,89	12.641,89	12.641,89	6.320,95	3.160,47	3.160,47	R\$63.209,45
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
		0,00%	10,00%	30,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	109,27	218,54	437,07	327,80	0,00	0,00	0,00	R\$1.092,68
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	25,05%
		0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	105.349,83	158.024,74	158.024,74	105.349,83	0,00	0,00	R\$526.749,13
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.917,52	68.917,52	103.376,28	103.376,28	R\$344.587,59
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,92%
		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	83.465,94	62.599,46	20.866,49	20.866,49	20.866,49	R\$208.664,86
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
		0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		0,00	0,00	637,02	955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$1.592,55
17,0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	8,55%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.965,33	71.930,65	35.965,33	35.965,33	R\$179.826,63
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	26,21%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.107,26	165.321,77	165.321,77	165.321,77	R\$551.072,58
19,0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,41%
		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	
		1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	R\$8.582,40
<b>VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO</b>		3,65%	0,42%	6,18%	13,17%	20,23%	22,54%	16,90%	16,90%	93,00%
		3,65%	4,07%	10,25%	23,43%	43,66%	66,20%	83,10%	100,00%	
		71.403,93	8.154,94	120.897,96	257.575,87	395.634,69	440.757,89	330.415,06	330.415,06	R\$1.955.255,41
24,0	ADMINISTRAÇÃO	3,65%	0,42%	6,18%	13,17%	20,23%	22,54%	16,90%	16,90%	7,00%
		3,65%	4,07%	10,25%	23,43%	30,49%	45,97%	62,87%	79,77%	
		5.375,50	613,93	9.101,56	19.391,08	29.784,56	33.181,57	24.874,63	24.874,63	R\$147.197,45
<b>DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.</b>		76.779,43	8.768,87	129.999,52	276.966,95	425.419,24	473.939,46	355.289,69	355.289,69	<b>R\$ 2.102.452,86</b>
<b>PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI</b>		3,65%	0,42%	6,18%	13,17%	20,23%	22,54%	16,90%	16,90%	100,00%