



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



BDI Onerado
Referência: Julho/2023

R. Vigário Corrêa, nº 1.345 - Corrêas - Petrópolis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
REVITALIZAÇÃO DAS ENFERMIARIAS E SEUS ACESSOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Prazo da Obra em meses:		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12,00	
		% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% Acum.	% cada item / total
		VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	VALOR %	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
		1.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$1.224,21	
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,87%	
		72.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$72.428,53	
4,0	TRANSPORTES	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
		5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	0,24%	
		305,52	305,52	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	611,03	305,52	305,52	R\$6.110,34	
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,00%	15,85%	4,00%	7,00%	8,00%	12,50%	5,00%	15,85%	4,00%	6,50%	12,00%	4,30%			
		5,00%	20,85%	24,85%	31,85%	39,85%	52,35%	57,35%	73,20%	77,20%	83,70%	95,70%	100,00%	100,00%	2,71%	
		3.423,89	10.853,73	2.739,11	4.793,44	5.478,22	8.559,72	3.423,89	10.853,73	2.739,11	4.451,06	8.217,33	2.944,54		R\$8.477,78	
12,0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%			
		5,00%	15,00%	25,00%	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	65,00%	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	0,05%	
		58,74	117,48	117,48	58,74	117,48	117,48	58,74	117,48	117,48	58,74	117,48	117,48		R\$1.174,81	
13,0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	5,00%	15,00%	10,00%	3,00%	3,50%	3,50%	5,00%	15,00%	10,00%	5,00%	15,00%	10,00%			
		5,00%	20,00%	30,00%	33,00%	36,50%	40,00%	45,00%	60,00%	70,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	23,82%	
		30.103,30	90.309,91	60.206,61	18.061,98	21.072,31	21.072,31	30.103,30	90.309,91	60.206,61	30.103,30	90.309,91	60.206,61		R\$602.066,07	
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	3,00%	11,00%	11,00%	3,00%	11,00%	11,00%	3,00%	11,00%	11,00%	3,00%	11,00%	11,00%			
		3,00%	14,00%	25,00%	28,00%	39,00%	50,00%	53,00%	64,00%	75,00%	78,00%	89,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
		10.230,98	37.513,60	37.513,60	10.230,98	37.513,60	37.513,60	10.230,98	37.513,60	37.513,60	10.230,98	37.513,60	37.513,60		R\$341.032,75	
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	1,00%	7,00%	16,00%	14,00%	22,00%	18,00%	1,00%	7,00%	3,00%	1,00%	7,00%	3,00%			
		1,00%	8,00%	24,00%	38,00%	60,00%	78,00%	79,00%	86,00%	89,00%	90,00%	97,00%	100,00%	100,00%	18,99%	
		4.798,66	33.590,63	76.778,58	67.181,26	105.570,55	86.375,91	4.798,66	33.590,63	14.395,98	4.798,66	33.590,63	14.395,98		R\$479.866,15	
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%			
		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,06%	
		0,00	402,76	0,00	0,00	402,76	0,00	0,00	402,76	0,00	0,00	402,76	0,00		R\$1.611,05	
17,0	PINTURAS	0,00%	5,00%	20,00%	0,00%	5,00%	20,00%	0,00%	5,00%	20,00%	0,00%	5,00%	20,00%			
		0,00%	5,00%	25,00%	25,00%	30,00%	50,00%	50,00%	55,00%	75,00%	75,00%	80,00%	100,00%	100,00%	7,62%	
		0,00	9.625,43	38.501,72	0,00	9.625,43	38.501,72	0,00	9.625,43	38.501,72	0,00	9.625,43	38.501,72		R\$192.508,62	
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%	7,00%	18,00%	0,00%	7,00%	18,00%	0,00%	7,00%	18,00%	0,00%	7,00%	18,00%			
		0,00%	7,00%	25,00%	25,00%	32,00%	50,00%	50,00%	57,00%	75,00%	75,00%	82,00%	100,00%	100,00%	22,71%	
		0,00	40.174,30	103.305,34	0,00	40.174,30	103.305,34	0,00	40.174,30	103.305,34	0,00	40.174,30	103.305,34		R\$573.918,53	
19,0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%			
		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	100,00%	0,27%	
		575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77	575,77		R\$6.912,00	
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO		5,25%	9,52%	13,65%	4,32%	9,42%	12,64%	2,12%	9,53%	10,99%	2,17%	9,41%	10,99%			
		5,25%	14,77%	28,41%	32,74%	42,16%	54,80%	56,92%	66,45%	77,44%	79,61%	89,01%	100,00%	92,89%		
		123.149,60	223.469,13	320.349,25	101.513,21	221.141,47	296.632,89	49.802,38	223.774,65	257.966,65	50.829,55	220.832,74	257.869,33		R\$2.347.330,84	
24,0	ADMINISTRAÇÃO	5,25%	9,52%	13,65%	4,32%	9,42%	12,64%	2,12%	9,53%	10,99%	2,17%	9,41%	10,99%			
		5,25%	14,77%	28,41%	32,74%	42,16%	54,80%	56,92%	66,45%	77,44%	79,61%	89,01%	100,00%	100,00%	7,11%	
		9.429,21	17.110,39	24.528,22	7.772,58	16.932,17	22.712,33	3.813,23	17.133,78	19.751,77	3.891,87	16.908,53	19.744,32		R\$179.728,39	
DESEMBOLSO MENSAL COM ADMINISTRAÇÃO E B.D.I.		132.578,82	240.579,52	344.877,47	109.285,79	238.073,63	319.345,22	53.615,61	240.908,43	277.718,42	54.721,42	237.741,26	277.613,65		R\$ 2.527.059,23	
PERCENTUAL DA ETAPA COM ADMINISTRAÇÃO E BDI		5,25%	9,52%	13,65%	4,32%	9,42%	12,64%	2,12%	9,53%	10,99%	2,17%	9,41%	10,99%		100,00%	